



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
892	30/10/2023

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIANO MARINA (CUP: E19J21001480001 - CIG: 87391037EE). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E C.R.E.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'art.183 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.254 del 12/07/2000, modificato con deliberazione G.C. n.377 del 16.11.2000, ritualmente esecutive;
- del Decreto Sindacale n. 25 del 02/05/2023 "Settore 5° Lavori pubblici - Manutenzione. Affidamento incarico "ad interim" al segretario comunale dott.ssa Monica Veziano";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20.12.2022 con la quale si è approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000), immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 27.12.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011), immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riguardo alla previsione degli stanziamenti statali finalizzati a sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei "*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*", di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
- l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che prevede per le finalità indicate uno stanziamento di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 27 maggio 2020 - ai sensi dell'art.11-bis, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte dei Comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;

ATTESO che il Comune di Diano Marina, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 27 maggio 2020, ha provveduto a presentare alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Imperia – la richiesta di ammissione alle risorse in questione per l'installazione di un sistema di videosorveglianza con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell'ambito dei "*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*" sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge n. 48/2017);

PRESO ATTO:

- della nota prot. 8014 del 15/10/2020 con cui la Polizia di Stato – zona telecomunicazioni "Liguria" – esprime, con riguardo alla documentazione tecnica presentata dal Comune di Diano Marina, parere tecnico preventivo favorevole subordinato all'adeguamento delle successive fasi di progetto a quanto prescritto nell'allegato tecnico alla Direttiva Ministeriale n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012, nonché segnala le "Linee di indirizzo" di cui alla nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato prot. n. 1065 12.01.2018, nell'eventualità che sia ritenuto necessario il collegamento del software previsto per la

lettura targhe al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato e, altresì, l'opportunità/necessità dell'interconnessione dei dati di sistema con altri sistemi, archivi o banche dati di una o più Forze di Polizia che ne rappresentassero l'esigenza, oltre che alla Polizia Locale;

- della nota prot. 32459 del 19/10/2020 con cui la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Imperia – ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale di Diano Marina richiamando le valutazioni curate dalla Polizia di Stato – zona telecomunicazioni “Liguria”;

ATTESO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento finalizzati a sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei “*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge n. 48/2017);
- il Comune di Diano Marina è risultato assegnatario di un finanziamento pari ad € 270.000,00= per la realizzazione dell'implementazione di impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale;

RICHIAMATA nella sua interezza la Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 59 del 03/05/2021 con cui è stato stabilito di avviare la procedura dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*) per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con individuazione di n° 05 (cinque) operatori economici mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse alla successiva procedura negoziata da svolgersi tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

ATTESO che a seguito di avviso e sorteggio pubblico, giusto verbale del 19/05/2021 prot. 10378, è stata attivata R.d.O. su MePA n° 2810997;

RICHIAMATA ancora la Determinazione del Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 33 del 25/03/2022 con cui sono stati, tra l'altro,:

- approvati e fatti propri i verbali n. 1 del 02/03/2022 e n. 2 del 24/03/2022 ai quali si fa organico ed integrale rinvio, conservati agli atti del Comune di Diano Marina, da cui si evince la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione giudicatrice e trasmessa al sotto-scritto nella sua funzione di R.U.P., in favore dell'operatore economico TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L. – A.T.I. con sede legale della Capogruppo in Cuneo (CN) Via Della Magnina n. 1 P.Iva 03029020041 per un importo contrattuale di € 194.196,20 oltre € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo complessivo di € 198.196,20 oltre I.V.A. (22%);
- aggiudicati in via definitiva la “*Progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina – CUP: E19J21001480001 - CIG: 87391037EE*” all'operatore economico TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L. – A.T.I. con sede legale della Capogruppo in Cuneo (CN) Via Della Magnina n. 1 P.Iva 03029020041 fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 2392 del 29/09/2022 stipulato tra il Comune di Diano Marina ed il legale rappresentante dell'Impresa TECNO WORLD 2 srl, titolato a sottoscrivere il contratto dell'operatore economico TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L. – A.T.I.;

VISTO l'Atto notarile rep. n. 71.653 del 14/12/2022 di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di Mandato Collettivo di Rappresentanza tra le ditte TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L.;

TENUTO CONTO che proprio per raggiungere in sinergia l'obiettivo della migliore soluzione, l'Amministrazione Comunale di Diano Marina ha inteso costituire un Tavolo tecnico composto dal Settore 5^a Lavori Pubblici, Settore 9^a Polizia Locale e i tecnici progettisti individuati dall'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., necessario per avviare la progettazione esecutiva del sistema di videosorveglianza cittadina per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina;

ACCERTATO che, in conseguenza di ciò è stato possibile, per il Comune, venire in possesso di una progettazione di livello esecutivo per tutto quanto ritenuto necessario alla migliore definizione della fornitura e posa in opera dell'impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina;

ACQUISITA agli atti d'ufficio, ns. prot. 25128 del 09/12/2022, la documentazione suddetta di progetto esecutivo delle forniture con posa di che trattasi, predisposto dall'Ing. Davide De Faveri, tecnico individuato dall' dall'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione generale*
- *Relazione specialistica*
- *Piano di Manutenzione*
- *Cronoprogramma*
- *Schema elettrico armadi Videosorveglianza Diano Marina*
- *Tav. A Opere impiantistiche, elettriche e dati - Planimetria Generale*
- *Tav. B Opere impiantistiche, elettriche e dati - Schema a blocchi rete dati*
- *Tav. C Opere impiantistiche, elettriche e dati - Schema tipico armadio di campo*
- *Tav. 1 Sito 1 Ingresso "Incompiuta Viale Torino"*
- *Tav. 2 Sito 2 Hotel Ulivo Punto Panoramico*
- *Tav. 3 Sito 3 Lungomare Incrocio via Agnese*
- *Tav. 4 Sito 4 Lungomare Incroci via Villebone e via della Repubblica*
- *Tav. 5 Sito 5 Via Villebone ex passaggio a livello*
- *Tav. 6 Sito 6 Lungomare Incrocio semaforico via Matteotti*
- *Tav. 7 Sito 7 Via Diano Calderina*
- *Tav. 8 Sito 8 Incrocio 4 Strade*
- *Tav. 9-13 Sito 9 Via Milano incrocio C.so Roma / Sito 13 Via Milano incrocio via Nizza*
- *Tav. 10 Sito 10 Incrocio Ex Passaggio a Livello*
- *Tav. 11 Sito 11 P.zza Maglione dietro il Municipio*
- *Tav. 12 Sito 12 Corso Roma di fronte al Municipio*
- *Tav. 14 Sito 14 Via Genova / Via Genala*
- *Tav. 15 Sito 15 Via Genova / Via Nizza*
- *Tav. 16 Sito 16 Piazza Chiesa Fontana Delfini*
- *Tav. 17 Sito 17 Punta molo Tartarughe*
- *Tav. 18 Sito 18 Via Genova / Via Novaro - esterno Centro Anziani*
- *Tav. 19 Sito 19 Corso Roma / Via Colombo*
- *Tav. 20-21 Sito 20 Parco Giochi / Sito 21 Via Arduino / Via Mimosa*
- *Tav. 22 Sito 22 Via Purgatorio / Via Campodonico*
- *Tav. 23 Sito 23 Via G.Arduino / Via della Fabbrica (C.C.)*
- *Tav. 24 Sito 24 Via Saponiera / Via Cà Rossa*
- *Tav. 25-26 Sito 25 G.Arduino (aurelia) curva confine San Bartolomeo / Sito 26 Confine San Bartolomeo al Mare*

- Tav. 27 Sito 27 Asilo ricezione radio e connessione fibra ottica
- Tav. CPM Sito Comando PM connessione fibra ottica
- Tav. R5 Sito Rilancio Radio Cimitero
- Tav. RTG Traliccio Gorleri Centro di Raccolta

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08.02.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in applicazione dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo all'opera "Fornitura con posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Dianò Marina" CUP E19J21001480001 – predisposto per quanto di competenza dall'Ing. Davide De Faveri, tecnico individuato dall'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., per un importo contrattuale di € 194.196,20 oltre € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo complessivo di € 198.196,20 oltre I.V.A. (22%) trovando già copertura al capitolo di spesa n. 2900085 impegno 293-1 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che con determinazione n. 156 del 09/02/2023 è stato liquidato l'importo totale di € 72.539,80= (IVA al 22% inclusa) relativo al 30% dell'importo contrattuale quale SAL n. 1 per la fase "progettazione esecutiva" a favore dell'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L. così ripartita:

- all'Impresa TECNO WORLD GROUP S.R.L. la somma di € 36.269,90 (IVA compresa) a saldo della fattura n. 165/P del 31/12/2022, prot. n. 751 del 11/01/2023;
- all'Impresa TECNO WORLD 2 S.R.L. la somma di € 36.269,90 (IVA compresa) a saldo della fattura n. 94/P del 31/12/2022, prot. n. 665 del 10/01/2023;

CONSIDERATO che con determinazione n. 565 del 23/06/2023 è stato approvato il Secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 06/06/2022 al raggiungimento di € 182.477,26, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, così composto e tenuto agli atti:

- Libretto delle misure n. 2/Stato avanzamento lavori n. 2;
- Documentazione tecnica degli apparati installati;
- D.D.T. dell'attrezzatura in fornitura;
- Fascicolo fotografico delle pose avvenute;
- Schema Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 pari a € 122.106,00, all'uopo arrotondato, importo al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni, delle somme liquidate ed IVA di legge (22%);

nonché liquidato l'importo totale di € 148.969,32= (IVA al 22% inclusa) relativo Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 pari a € 122.106,00 oltre IVA di legge (22%) rilasciato dal RUP il 06/06/2023 a favore dell'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., spesa così ripartita:

- a) all'Impresa TECNO WORLD 2 S.R.L. di € 61.053,00 oltre IVA 22% (€ 13.431,66) per complessivi € 74.484,66 c/o Intesa S.p.a. Ag. Albenga – IBAN IT29I0306949250100000061015 a saldo della fattura elettronica n. 32/P del 07/06/2023, prot. n. 12992 del 08/06/2023;
- b) all'Impresa TECNO WORLD GROUP S.R.L. la somma di € 61.053,00 oltre IVA 22% (€ 13.431,66) per complessivi € 74.484,66 c/o Banca di Caraglio – IBAN IT85F0843910200000060102326 a saldo della fattura elettronica n. 58/E del 12/06/2023, prot. n. 13492 del 14/06/2023.

PRESO ATTO che in data 25/10/2023, ns. prot. 24372, è stato formalizzato il Terzo Stato Avanzamento Lavori – corrispondente al finale – a tutto il 19/10/2023 al raggiungimento di € 198.196,20, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, così composto e tenuto agli atti:

- Verbale avvio esecuzione parziale della fornitura
- Determina n. 156 del 09/02/2023 (SAL 1)
- Determina n. 565 del 23/06/2023 (SAL 2)
- Determina n. 566 del 23/06/2023 (LAVORI IN ECONOMIA)

- Determine n. 679-680-681 del 28/07/2023 (ENEL)
- Certificazione di ultimazione lavori Consuntivo
- Stato finale dei lavori a corpo
- Relazione sul conto finale
- Certificato relativo alla cessione dei crediti
- Quadro Economico Consuntivo
- Certificato di Regolare Esecuzione
- Fascicolo fotografico consuntivo
- Schema Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 corrispondente alla finale pari a € 16.631,34 importo al netto dell'IVA di legge (22%);

VISTA la consegna in data 24/10/2023, in sede di sottoscrizione dello Stato Finale di cui sopra, del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 corrispondente alla finale pari a € 16.631,34 oltre IVA di legge (22%) rilasciato dal RUP il 24/10/2023 a favore dell'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., previa avvenuta verifica della regolarità contributiva, in applicazione della lett. s) punto 6 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 65/P del 25/10/2023, prot. n. 24312 del 25/10/2023, presentata dall'Impresa TECNO WORLD 2 S.R.L. di € 8.315,67 oltre IVA 22% (€ 1.829,45) per complessivi € 10.145,12;

VISTA la fattura elettronica n. 96 /E del 25/10/2023, prot. n. 24373 del 25/10/2023, presentata dall'Impresa TECNO WORLD GROUP S.R.L. di € 8.315,67 oltre IVA 22% (€ 1.829,45) per complessivi € 10.145,12;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle Imprese costituite in A.T.I., come da DURC acquisiti d'ufficio, in atti;

DATO ATTO della necessità di procedere con l'approvazione e liquidazione del SAL n° 3 corrispondente allo Stato Finale dei Lavori;

DATO ATTO della necessità di procedere con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 24/10/2023 e tenuto in atti ns. prot. 24372 del 25/10/2023;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale dell'esercizio in corso;

VISTI:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 184 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il Terzo Stato Avanzamento Lavori di *“Fornitura con posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina”* – corrispondente al finale – a tutto il 19/10/2023 al raggiungimento di € 198.196,20, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, così composto e tenuto agli atti:
 - Verbale avvio esecuzione parziale della fornitura

- Determina n. 156 del 09/02/2023 (SAL 1)
 - Determina n. 565 del 23/06/2023 (SAL 2)
 - Determina n. 566 del 23/06/2023 (LAVORI IN ECONOMIA)
 - Determine n. 679-680-681 del 28/07/2023 (ENEL)
 - Certificazione di ultimazione lavori Consuntivo
 - Stato finale dei lavori a corpo
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato relativo alla cessione dei crediti
 - Quadro Economico Consuntivo
 - Certificato di Regolare Esecuzione
 - Fascicolo fotografico consuntivo
 - Schema Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 corrispondente alla finale pari a € 16.631,34 importo al netto dell'IVA di legge (22%).
2. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 corrispondente alla finale pari a € 16.631,34 oltre IVA di legge (22%) rilasciato dal RUP il 24/10/2023 a favore dell'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., previa avvenuta verifica della regolarità contributiva, in applicazione della lett. s) punto 6 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
 3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 24/10/2023 e tenuto in atti ns. prot. 24372 del 25/10/2023.
 4. **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'articolo 184 del TUEL, l'importo di € 20.290,24= (IVA al 22% inclusa) a favore dell'A.T.I. TECNO WORLD GROUP S.R.L. & TECNO WORLD 2 S.R.L., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori sopra descritti e contabilizzati allo Stato Finale di cui al Punto 1, così ripartita:
 - a) all'Impresa TECNO WORLD 2 S.R.L. di € 8.315,67 oltre IVA 22% (€ 1.829,45) per complessivi € 10.145,12 c/o Intesa S.p.a. Ag. Albenga – IBAN IT2910306949250100000061015 a saldo della fattura elettronica n. 65/P del 25/10/2023, prot. n. 24312 del 25/10/2023;
 - b) all'Impresa TECNO WORLD GROUP S.R.L. la somma di € 8.315,67 oltre IVA 22% (€ 1.829,45) per complessivi € 10.145,12 c/o Banca di Caraglio – IBAN IT85F0843910200000060102326 a saldo della fattura elettronica n. 96 /E del 25/10/2023, prot. n. 24373 del 25/10/2023.
 5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo da liquidare sul capitolo di spesa n. 2900085 – imp. 293-1/2023 risulta essere pari ad € 20.290,24= (IVA al 22% inclusa).
 6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario.

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Elena MUSCARELLA

Il Responsabile
Muscarella Elena / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente